



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



COMUNE DI
GRAVINA IN PUGLIA
Provincia di BARI

PROGETTO PON FESR 2007 IT 16 1 PO 004

"Ambienti per l'apprendimento" - ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici"
Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture, garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

SCUOLA SECONDARIA DI 1 ° GRADO "NUNZIO INGANNAMORTE"

Progettista

arch. Michele MASTRODONATO



Responsabile del procedimento

Prof.ssa Angela AMENDOLA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela AMENDOLA)

Angela Amendola



ALL. 1 1

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO "A"

Comune di GRAVINA IN PUGLIA

Provincia di BARI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO "N. INGANNAMORTE"

COMMITTENTE: COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

CANTIERE: SCUOLA MEDIA "INGANNAMORTE", GRAVINA IN PUGLIA (BARI)

GRAVINA IN PUGLIA, lì 18/02/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(\$Empty_CSP_04\$ \$Empty_CSP_03\$ ROSSI)

IL COMMITTENTE

(\$Empty_COM_11\$ \$Empty_COM_10\$ \$Empty_COM_09\$)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

\$Empty_CSP_04\$ \$Empty_CSP_03\$ ROSSI
\$Empty_CSP_05\$
\$Empty_CSP_06\$ \$Empty_CSP_07\$ (\$Empty_CSP_08\$)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$

Nome attività	Durata	ettimana -1		Settimana 1						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7
C1 - Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g		Z1							
C1 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	10 g									Z1
C1 - Realizzazione di opere di lattoneria	3 g									
C1 - Rimozione dell'impermeabilizzazione su copertura piana	2 g									
C1 - Formazione di massetto per coperture	5 g									
C1 - Impermeabilizzazione di coperture	5 g									
C2 --- Adeguamento di impianto elettrico interno	5 g									
C2 - - - Revisione di maniglie porte	2 g									
C2 - - - Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	3 g									
C2 - - - Adeguamento servizi igienici	5 g									
LEGENDA Zona:										
Z1 = ZONA UNICA										

Settimana 2						Settimana 3						Settimana 4						Settimana 5				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																			Z1			
																					Z1	
																					Z1	

5					Settimana 6								Settimana 7					Settimana 8				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
█					Z1 █								Z1 █					Z1 █		Z1 █		

